

DISPOZIȚIE DE ȘANTIER NR. 03 / 01.10.2019

1.1. Denumire investiție: "ÎNFIINȚARE INFRASTRUCTURĂ DE TIP AFTER SCHOOL JUD. HARGHITA, COM. SUSENI, SAT SUSENI, NR. 216/A"

1.2. Investitor: COMUNA SUSENI prin EGYED JÓZSEF

1.3. Amplasament: Județul Harghita, Comuna Suseni, Sat Suseni, Nr. 216/A

1.4 Proiectant general: Medos Construct & Consulting S.R.L.

1.6 Număr Proiect: 125/R/2017

1.7 Data întocmirii: Iunie 2017

1.8 Faza de proiectare: P.Th + D.E.

Având în vedere nota de constatare nr. 05/20.06.2019 se dispun urmatoarele:

**Categoria de lucrari Suprastructura**

Avand in vedere solicitarea beneficiarului de utilizare a intregii suprafete a planseului de peste parter, se dispune executia unui atic perimetral din beton armat cu Tnaltimea de 50 cm, ce va avea si rol de fixare a sarpantei.

**Se anexeaza piesele desenate modificatoare, dupa cum urmeaza:**

Plan sarpanta	Sectiune sarpanta 02 - rev. 01
Fatada Nord Vest	Tabel de tamplarie
Detaliu fronton rev. 01	Detaliu invelitoare peste intrate
Sectiune sarpanta 01 - rev. 01	Sectiune sarpanta 02 - rev. 01

Anexam lista de cantitati ce rezultata din masurile dispuse.

Eventuala diferenta neta pozitiva se va suporta din capitolul 5.3. - Cheltuieli diverse si neprevazute.

Proiectant

Beneficiar,

Constructor,

Medos Construct & Consulting

Primăria Comunei Suseni, Jud.

Macops SRL

întocmit,

Harghira

Ing. Andras Zoltan

Ing. Petru Ionut Criangă

Primar,

Egyed Jozsef

Diriginte de șantier

Ing. Benedek Petru Stefan

BENEDEK PETRU STEFAN  
DIRIGINTE DE ȘANTIER  
AUT. NR. 00017487/2010  
00023724/2011; 00026353/2012  
DOMENII/SUBDOMENII  
1CR; 2.4; 3.2; 6.1; 8.1; 8.2



OBIECT: NR Arh. - Dispozitia de Santier 03  
 Categoria de lucrari: Arhitectura  
 Beneficiar: COMUNA SUSENI

Lista NR - D.S. 03

- lei -

SECTIUNEA TEHNICA

SECTIUNEA FINANCIARA

Nr.	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) -lei-	TOTALUL (exclusiv TVA) -lei-
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
	<b>Finisaje interioare</b>				
2	CG01B3 Strat suport pt. pardoseli executate din placi OSB 18mm gros.lipite cu bitum	mp	238.950		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
5	CG12A1 Scafe din gresie ceramica	m	61.300		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		



Pag 1

*[Handwritten signature in blue ink]*

OBIECT: NR Terasamente D.S. 03  
 Categoria de lucrari: Terasamente  
 Beneficiar: COMUNA SUSENI

**Lista NR - Terasamente D.S. 03**

**SECTIUNEA TEHNICA**

Nr.	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitatea
0	1	2	3
	<b>Drum acces</b>		
1	TSC18B1 Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP,inclusiv impingerea pamantului pana la 10 m,in:...teren catg. 2	100 mc	1.250 material: manopera: utilaj: transport:
2	TRI1AA01C1 Incarcarea materialelor, grupa a-grele si...marunte,prin aruncare rampa sau teren-auto categ.1	tona	65.000 material: manopera: utilaj: transport:
3	TSC35B31 Excavat,transport,cu incarcator frontal,la distante de ...incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe pneuri de 1.5-4.0 mc,pamant din teren categoria 2 la distanta de 11-20 m	100 mc	82.000 material: manopera: utilaj: transport:
4	TSE02C1 Finisarea manuala a terenurilor si platformelor,cu denivelari de 10-20 cm,in:...teren tare	mp	220.000 material: manopera: utilaj: transport:
8	RME05A Asim. Drum de acces si parcare din beton 10 cm grosime la alei si trotuare in zona de protectie a monumentului	mp	124.000 material: manopera: utilaj: transport:
	<b>Trotuare</b>		
1	TSE01C1 Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor,cu denivelari de 10-20 cm,in:...teren tare	100 mp	0.310 material: manopera: utilaj: transport:
2	RPCS02B Trotuare din dale de beton B150, turnate pe loc fara scliviseala, cu rosturile umplute cu mastic de bitum, având dimensiunile de ...100x100x10 cm	mp	31.000 material: manopera: utilaj: transport:
3	RCSE33A Umplerea rosturilor dintre trotuar si soclu cladirii cu bitum tip d	m	50.000 material: manopera: utilaj: transport:

**OBIECTIV:**

**INIINTARE INFRASTRUCTURA DE AFTER SCHOOL**

4	TRA01A10	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 10 km.	<b>tona</b>	<b>11.500</b>
				material:
				manopera:
				utilaj:
				transport:

**Imprejmuire**

1	TSA02E1	Sapatura manuala de pamant in spatii limitate,avand sub 1.00 m, cu taluz vertical nesprjin. in pamant coeziv mijlociu sau foarte coeziv adancime <1.5 m teren mijlociu - 60 gropi *0.5*0.5*0.6	<b>mc</b>	<b>7.000</b>
				material:
				manopera:
				utilaj:
				transport:

2	TSD16A1	Strat de repartitie din balast sub prisma de balastare c.f., compactat cu rulou compresor de 10-12 t	<b>mc</b>	<b>1.000</b>
				material:
				manopera:
				utilaj:
				transport:

3	CA01A1	Turnarea betonului simplu...marca C8/10...1) în fundatii continue, izolate si socluri cu volum pâna la 3 mc, inclusiv	<b>mc</b>	<b>6.000</b>
				material:
				manopera:
				utilaj:
				transport:

4	CO07B1	Imprejmuiri din sarma cu rame de otel pe stalpi metalici H=2.05 m	<b>m</b>	<b>100.000</b>
				material:
				manopera:
				utilaj:
				transport:

5	CN11B1	Vopsitorii stalpi gard	<b>mp</b>	<b>20.000</b>
				material:
				manopera:
				utilaj:
				transport:

6	TRA01A10	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 10 km.	<b>tona</b>	<b>3.700</b>
				material:
				manopera:
				utilaj:
				transport:

7	TRA06A10	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5mc dist. =10km (7.5 mc*2.5 to/mc)	<b>tona</b>	<b>15.000</b>
				material:
				manopera:
				utilaj:
				transport:

**Spatii verzi**

1	SVA02A	Strangerea si depozitarea diferitelor materiale ( fier, piatra etc) imprastiate pe teren la suprafata	<b>ar</b>	<b>5.000</b>
				material:
				manopera:
				utilaj:
				transport:

2	SVA04A2	Nivelarea terenului cu sapa si grebla pentru teren mijlociu...pe teren neacoperit cu plantatii la 10 mp	<b>zeci mp</b>	<b>39.000</b>
				material:
				manopera:
				utilaj:
				transport:

3	SVA09B1	Asternerea pamantului vegetal pe teren orizontal sau pante pana la 1/4, grosime strat 10 cm	<b>mc</b>	<b>39.000</b>
				material:
				manopera:
				utilaj:
				transport:

4	SVB2C01C	Semanatul ierburilor perene cu o specie pe suprafete limitate	<b>mp</b>	<b>390.000</b>
				material:
				manopera:
				utilaj:
				transport:

5	TRA01A10P	Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=10 km (50 mc pamant * 1.8 to/mc)	<b>tona</b>	<b>70.000</b>
				material:
				manopera:

## Terasamente

1	TSC18B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP,inclusiv impingerea pamantului pana la 10 m,in:...teren catg. 2	100 mc	2.300	utilaj: transport: material: manopera: utilaj: transport:
2	TRI1AA01C1	Incarcarea materialelor, grupa a-grele si...marunte,prin aruncare rampa sau teren-auto categ.1	tona	72.000	material: manopera: utilaj: transport:
3	TSC35B31	Excavat,transport,cu incarcator frontal,la distante de ...incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe pneuri de 1.5-4.0 mc,pamant din teren categoria 2 la distanta de 11-20 m	100 mc	2.300	material: manopera: utilaj: transport:
4	TSD01C1	Imprastierea cu lopata a pamant. afinat, strat uniform 10-30cm. gros cu sfarim. bulg. teren...pamant coeziv	mc	120.000	material: manopera: utilaj: transport:



Beneficiar

OBIECT: NCS\_Aritectura - D.S. 03  
 Categoria de lucrari: Oct-19

Beneficiar: COMUNA SUSENI

## LISTA NCS ARHITECTURA OCT 2019

- lei -

### SECTIUNEA TEHNICA

### SECTI

Nr.	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitatea
0	1	2	3
	<b>Finisaje interioare</b>		
6	CF01D1 Tencuieli inter.drisc.la pereti execut.manual pe beton, cu mortar M10-T 2 cm gros. exclusiv schela	mp	48.630 material: manopera: utilaj: transport:
1.15	CC02G1 Montarea armaturilor din otel-beton în elemente de constructii, exclusiv cele din constructiile executate în cofraje glisante...la constructii executate la o înaltime pâna la 35 m inclusiv, din plase sudate având greutatea peste 3 kg/m2, în pereti si diafragme cu distantier din plastic	kg	1,248.000 material: manopera: utilaj: transport:
	<b>Tamplarie, tavan mansarda, vopsitorii</b>		
2	CK23A Ferestre mase plastice cu supr.toc pana la 1.00 mp inclusiv	mp	1.500 material: manopera: utilaj: transport:
1	CK03B1 Usi din lemn simple interioare sau exterioare într-un canat, pe toc	mp	2.100 material: manopera: utilaj: transport:
	<b>Finisaje exterioare</b>		
2	CF04A1 Asimilat Armare plasa fibra sticla	mp	96.770 material: manopera: utilaj: transport:
1	CF06F1 Tencuieli exterioare obisnuite, stropite pe pereti din zidarie, de 2.5 cm grosime	mp	88.670 material: manopera: utilaj: transport:
3	RPCE42C Sistem termoizolant multistrat de fatada cu termoizolatie din vata bazaltica cu gros. 12 cm	mp	104.000 material: manopera: utilaj: transport:

5	RPCM14A	Placaje din piatra naturala, cu grosimea < 2 cm mont. cu adeziv, supraf. verticale, incl. chit rost	mp	29.560	material: manopera: utilaj: transport:
7	RMC17A1	Glafuri si copertine din tabla de zn, latime desfasurata 0-30 cm	m	117.200	material: manopera: utilaj: transport:
8	CE04XA	Invelitoare din tabla zn profilata ondulata montata pe inele met. inclusiv sorturile autofiletanta - tigla ceramica tip solzi	mp	49.780	material: manopera: utilaj: transport:
9	RPCE11D2	Strat difuzie vapori acoperis si terase executate supr. inclinate cu impislitura fibre sticla	mp	81.330	material: manopera: utilaj: transport:
14	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice	ml	26.200	material: manopera: utilaj: transport:
2.7	CB47A1	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale pana la 30 m inaltime inclusiv	mp	241.000	material: manopera: utilaj: transport:

## Rezistenta suprastructura

2.1	CB04B1	Cofraje pentru beton armat în placi, grinzi si stâlpi. din panouri refolosibile, cu astereala din scânduri de rasinoase...la constructii având înaltimea pâna la 20 m inclusiv, la stalpi si cadre	mp	80.000	material: manopera: utilaj: transport:
2.3	CZ0302G1	Confectionarea armaturilor din otel beton pentru beton armat în elemente de constructii turnate în cofraje, exclusiv cele executate în cofraje glisante...fasonarea barelor pentru pereti, grinzi, stâlpi si diafragme la constructii obisnuite, în ateliere de santier, OB 37 D = 6 - 8 mm	kg	250.000	material: manopera: utilaj: transport:
2.4	CZ0302E1	Confectionarea armaturilor din otel beton pentru beton armat în elemente de constructii turnate în cofraje, exclusiv cele executate în cofraje glisante...fasonarea barelor pentru pereti, grinzi, stâlpi si diafragme la constructii obisnuite, în ateliere centralizate, PC 52 D = 10 - 16 mm	kg	500.000	material: manopera: utilaj: transport:
2.5	CC02C1	Montarea armaturilor din otel-beton în elemente de constructii, exclusiv cele din constructiile executate în cofraje glisante...la constructii executate la o înaltime pâna la 35 m inclusiv, din bare fasonate având diametrul pâna la 18 mm inclusiv, în grinzi si stâlpi si pâna la 10 mm inclusiv, în placi (inclusiv scari si podeste) cu distantier din plastic	kg	750.000	material: manopera: utilaj: transport:

2.6	CA02J1	Turnarea betonului armat in elementele constructiilor, exclusiv cele executate in cofraje glisante...marca C20/25 1) la constructii cu înaltîmea pîna la 35 m inclusiv în plansee (grinzi, stâlpi, placi) cu grosimea placii peste 10 cm ;	mc	5.000	material: manopera: utilaj: transport:
2.8	CL12XC	Confecții metalice diverse:piese inglobate total sau partial in beton	kg	50.000	material: manopera: utilaj: transport:
2.12	CP01H	Asim. Montarea buiandrugilor la cladiri noi, la lucrari de renovare, re compartimentare sau mansardare la golurile usilor si ferestrelor cu deschiderea de:...2,25 m	buc	18.000	material: manopera: utilaj: transport:
2.15	TRA06A50	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5mc dist. =50km	tona	10.000	material: manopera: utilaj: transport:

Proiectant



Beneficiar